

工程项目的质量工作总结（精选3篇）

篇1：工程项目的质量工作总结

首先非常感谢公司领导对我的信任，给予了我体现自我、提高自我的机会。感谢单位领导和周围同事在工作上对我的指引和帮助。单位宽松融洽的工作氛围，团结务实的文化底蕴，使我融入公司这个大家庭，进入工作角色起了很大的帮助作用。能够加入这个对企业发展长期负责的团队，是我莫大的荣幸。现将我的试用工作情况、所负责的工作现阶段存在的不足以及本人的工作计划作如下汇总。

一：在工作上我的主要收获、初步掌握的技能：

1、基本了解了产品生产工艺；工序排程、人员现状、分组情况、分工方法、岗位职责。

2、初步了解了产品技术标准；国家以及行业标准，本公司所在行业的一些基本信息。

3、结合市场方面、顾客方面对产品品位的定位情况，按执行公司要求进行明确区分。

4、掌握了产品质量要求等相关工作知识；并具备担当产品质量审核质控岗位所需的工作技能。能依据产品使用性能客户要求，进行合理的制程品质控制。且能对质控过程出现的问题，做出正确的原因分析、判断，及时处理制程品质事故；从而指导完成检验、试验工作的实施。

二：通过这段时间的工作，我发现所负责的工作现阶段存在的不足和值得改善的地方有以下几点：

1、检验工作使用文件情况；没有形成文件的检验作业指导书，目前生产线检验员只是依据检验表格上的项目进行检验。大部分方式和方法来自于已往的经验和彼此间信息传递。这样的运作会导致检验自行其事，不利于对检验人员的管理。

我计划待进一步掌握了详细的信息后，拟制本部门用于生产用的检验作业指导文件。

2、生产过程的质量实际情况没有详尽的数据和记录；没有数据和记录的统计不利于分析、指导和控制生产。

我将会在今后工作时计划对制程首、巡、末检建立完整的记录控制；如现阶段没有落实的外观检验记录、工序不合格品数量记录、不良品返工记录、首检不符要求的记录。努力开展，实施这项工作，加强监督、检查，确保质控工作落到实处。

3、现阶段我司检验员的对质量工作的认识理解不是很到位，有部分新员工入职时没有进行相应的教育、培训。以至于部分检验人员不能独立完成产品检验和产品性能试验工作。

我计划建议本部门组织开展有关的教育、培训 如：AQL运用、机械知识、五金知识、工艺装备认知、工具使用、仪器认识、机械识图、质量概念等，并结合技能状况进行考核、评比。

4、不合格品的管理；现阶段的不合格品管理无详细的记录亦无台帐式制度，这样不利于质控工作展开，往往使同样的问题重复出现，不能从根本上解决不合格品的产生。

篇2：工程项目的质量工作总结

为了全面把握公司各项目部工程质量状况，正确引导施工人员规范施工，进一步完善施工过程的质量管理，以提高公司承建工程质量水平。依据公司的质量管理方案，公司质量科于全国质量月对在建工程质量进行检查。

一、检查状况

本次结合局查共检查了红火集团厂区X户居民集资房搬迁安置点X平方户型东西套工程;浙江三禾生物工程有限公司3#、4#厂房和6#科研办公综合楼工程;航埠商务楼工程工程;贺村十里牌居住小区(115#-118#楼)工程;贺村镇南农贸市场工程;贺村中原御苑商住楼工程;年产XX万卷PVC墙布生产线项目-车间一、综合楼工程X个在建工程，主体工程X个，抹灰工程X个未实测;经汇总评定，合格工程X个，单位工程个数的合格率X%，签发整改通知单X份其中，整改看法X条。

(一)主体工程

1、主控项目：主体工程的主控项目项数共检查X项，合格X项，合格率X%。

2、一般项目：主体工程的一般项目项数共检查X项，合格X项，合格率X%，允许偏差共检查X个实测点，合格点X个，合格率X%。

3、质保资料检查状况：基本符合要求。

二、各工程好的方面、存在的主要问题

1、贺村中原御苑商住楼工程

项目经理：周水林检查部位：9-11#楼四层柱

存在问题： 部分剪力墙钢筋偏位;

部分墙体管线较多处未按衢州市居住建筑质量通病100条实施;

部分大于300MM砖砌洞口未设置钢筋砼过梁;

部分砌体直槎处未放拉结筋, 框架梁底斜砌砖存在同时砌筑现象, 斜砌砖角度不符合要求;

部分柱在砼翻沿处未断开。

2、贺村镇南农贸市场工程

项目经理: 夏XXX检查部位: 四层

存在问题: 部分柱接头不平整; 屋面存在渗水现象; 部分拉结筋不符合要求。

3、航埠商务楼工程工程

项目经理: 明XX检查部位: 二层

部分柱筋接头焊渣未清理干净; 部分现浇板架立筋存在踩踏现象, 不符合要求。

三、下一步质量把握措施

1、针对上述存在的问题, 各项目对检查中提出的质量问题必需认真整改, 并准时将整改回执报公司质量科。

2、加大在建工程的巡查力度, 督促各项目严格依据图纸及施工规范规定要求施工, 确保工程质量。

3、要求各项目部认真落实江建建(20xx)3号文件通知的有关规定及江建建(20xx)10号文件, 严格依据规范及衢州、江山有关要求施工, 坚决遏制各种影响施工质量的行为或质量事故的发生, 削减质量通病, 消退质量隐患, 建立工程质量的长效管理机制。

篇3: 工程项目的质量工作总结

我单位承担的xx工程施工xx项目部及兄弟单位的配合下, 现已基本进入正常的施工阶段, 目前已具备安装条件的项目有xx钢结构、xx机械以及配合xx厂房封闭工作的厂房顶部的xx; xx正在办理中间交接手续。随xx施工的收尾, xx逐步具备设备安装条件。

我单位全体参战职工通过对xx打造xx精品工程的认识, 以及与xx项目部管理人员、监理的沟通、交流, 已经在逐步适应了xx的各项管理与规定。

按照xx项目部的安排我单位星期二的质量列会主要针对前期各专业项目部的

工作进行总结与回顾，自查自纠改正不足。主要检查了以下各项工作：

一、xxx工程的质量体系的有效运行：

- 1、人员配备是否满足要求：机装项目部工程技术人员不够，本星期内必须安排到位。
- 2、按工程进度需要相关的各类施工人员要逐步到位，要有预案措施。
- 3、炉窑项目部、电装项目部加紧前期的各项筹备工作。
- 4、质量体系运行的各项记录有待进一步完善。

二、各项具体工作的检查落实：

1、施工方案与单项安全技术措施。

机装项目部的尚有四个方案需要进一步细化：水梁的安装方案、介质管道的安装方案、液压及润滑系统的方案、装出钢机的安装方案。另外监理已认可的方案：汽化冷却系统施工方案、混合煤气施工方案、辊道方案要尽快催促相关领导审批。

炉窑项目部已报出去的方案要跟踪。

电装项目部尽快着手分部分项工程的划分，开展施工方案的编写工作。

2、交底。

炉底机械的安全交底针对性不强，不规范，相关人员没有签字，必须重新补做该项工作。

3、前期的基础沉降观察做得很好，有记录有签字。现阶段每隔7~10天做一次，何时延长时间按项目部安排。

4、自检记录表送项目部不及时。以后各家在工程开工前必须及时送一份到项目部。

5、各个单项项目虽然都在进行中，但质量评定工作项目部要跟上。

6、各类资料的归档工作需要加强：

分类建档、归档有序。

设专人保管。

7、加强中间交接工作：认真、细致的对待中间交接工作。

8、做好成品保护工作。

xx项目部20xx年xx月xx日